

Obra: Projeto Padrão FNEDE - Tipo 2

Unidade Federativa: São Francisco do Oeste-RN

Cronograma de Planejamento

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	0,00%	100,00%							
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	1.887,81	0,12%	80%	20%						
				1.510,25	377,56						
3	FUNDAÇÕES	17.809,46	1,15%	15%	85%						
				2.671,42	15.138,04	-					
4	SUPERESTRUTURA	14.412,94	0,93%		40%	60%					
					5.765,18	8.647,77					
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	25.783,61	1,67%			20%	60%	20%			
						5.156,72	15.470,17	5.156,72			
6	ESQUADRIAS	186.362,15	12,07%				20%		50%	30%	
							37.272,43	93.181,08	55.908,65		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	324.172,98	20,99%		15%	65%	20%				
					48.625,95	210.712,43	64.834,60				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.438,93	0,35%			100%					
						5.438,93					
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	182.586,56	11,82%				30%	60%	10%		
							54.775,97	109.551,93	18.258,66		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	139.622,63	9,04%				20%	15%	50%	15%	
							27.924,53	20.943,39	69.811,31	20.943,39	
11	PINTURA	94.344,73	6,11%						50%	40%	10%
									47.172,37	37.737,89	9.434,47
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	32.646,85	2,11%		5%	5%	20%	30%	30%	10%	
					1.632,34	1.632,34	6.529,37	9.794,05	9.794,05	3.264,68	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	11.641,38	0,75%					20%	40%	40%	
								2.328,28	4.656,55	4.656,55	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	49.498,57	3,20%			10%	10%	25%	35%	20%	
						4.949,86	4.949,86	12.374,64	17.324,50	9.899,71	
15	LOUÇAS E METAIS	50.323,13	3,26%						20%	80%	
									10.064,63	40.258,51	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	5.073,36	0,33%				30%	30%		40%	
							1.522,01	1.522,01		2.029,34	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	29.223,64	1,89%				10%	10%	50%	30%	
							2.922,36	2.922,36	14.611,82	8.767,09	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	185.865,56	12,03%		5%	5%	10%	10%	35%	30%	5%
					9.293,28	9.293,28	18.586,56	18.586,56	65.052,95	55.759,67	9.293,28
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	933,25	0,06%				30%	20%			50%
							279,97	186,65			466,62
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	24.985,19	1,62%							70%	30%
										17.489,63	7.495,56
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	7.959,95	0,52%							30%	70%
										2.387,98	5.571,96
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	50.996,86	3,30%		5%	15%				60%	20%
					2.549,84	7.649,53				30.598,12	10.199,37
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100.131,45	6,48%	15%	25%					45%	15%
				15.019,72	25.032,86					45.059,15	15.019,72
24	SERVIÇOS FINAIS	2.862,48	0,19%							30%	70%
										858,74	2.003,73

Valores totais	1.544.563,47	100%	19.201,39	108.415,05	253.480,86	235.067,81	276.547,68	312.655,48	279.710,48	59.484,72
			1,24%	7,02%	16,41%	15,22%	17,90%	20,24%	18,11%	3,85%
			1,24%	8,26%	24,67%	39,89%	57,80%	78,04%	96,15%	100,00%